



**FAST RESPONSE**  
WWW.FRN.CO.ID

# Bupati Suardi Saleh Minta Kontraktor Percepat Penyelesaian Masjid Raya Barru

Asridal - [BARRU.FRN.CO.ID](http://BARRU.FRN.CO.ID)

Jan 21, 2025 - 09:31



*Progres Baru 75 Persen, Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh, M. Si, Minta Kontraktor Percepat Penyelesaian Masjid Raya Barru*

BARRU - Progres pembangunan Masjid Raya Barru yang berlokasi di Lasinri, kelurahan Coppo, kecamatan Barru, kabupaten Barru, Sulawesi Selatan saat ini baru mencapai 75 persen.

Mesjid Raya Barru yang dibangun di atas lahan seluas 18.120 m<sup>2</sup>; dengan kapasitas mencapai 6.704 jamaah ini digadang-gadang menjadi ikon baru Barru.

Selain ruang utama shalat, masjid ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti taman, area parkir luas, dan menara setinggi 30 meter.

Proyek mesjid raya ini seharusnya selesai pembangunannya pada akhir Desember 2024, namun sampai pada pertengahan Januari 2025 Progresnya baru mencapai sekitar 75 persen.

Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh, M. Si, yang meninjau langsung progres pembangunan Masjid Raya Barru pada Senin (20/1/2025) meminta kepada kontraktor untuk segera menyelesaikan proyek tersebut.

Suardi Saleh menegaskan pembangunan Masjid Raya tersebut harus dipercepat pengerjaannya, terutama pemasangan kubah.

"Saya minta kepada kontraktornya untuk mempercepat penyelesaiannya, khususnya pemasangan kubah", tegas Bupati.

Bupati juga berharap Masjid Raya tersebut bisa diresmikan pada momentum peringatan Hari Jadi Kabupaten ke 65 tahun 2025 yang dijadwalkan bulan Februari 2025.